



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
  - AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
  - AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
  - AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>toce widessie</u> BTW nr: ..... of identiteitskaartnr: ..... Stroomleverancier: ..... Meter nr: ..... stand: ..... Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>1811-1/18</u> Lid nr: ..... Installatie: Naam: <u>Appartement 10e verd.</u> Adres: <u>Herfste Geeststeet 1A</u> <u>2000 Gent</u> Datum onderzoek: <u>7/1/18</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: ..... Naam, Voornaam: ..... Adres: ..... Aanvrager: .....
--	--

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB  ..

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: U A Type: 250/30

Omschrijving aansluiting: in koperen kast Kabeltype: ..... Doorsnede: ..... x ..... mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: ..... x ..... mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8

Type aardelektrode: pe Spreidingsweerstand: 98 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>→ zie tekening</u>		
<u>→ zie kop of tekening: (Kop) (type), kring H: aart. 25A</u>	<u>in koperen kast</u>	<u>equipot. verbindingen aan de CU, -loopkabel</u>
<u>in kop of tekening</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

**Dienst aansluitingen**  
Gezien keying  
[Handwritten Signature]

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.  
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 07/13/18 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS-NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.  
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....  
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, Agentnr., Handtekening